

PHIẾU TRÌNH KÝ KẾ HOẠCH SỬA CHỮA QUÝ III

- Căn cứ vào công văn số 1852/ĐS-QLHT ngày 30/6/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chấp thuận phương án tác nghiệp kỹ thuật quý III của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

- Căn cứ khả năng của các đơn vị trong công ty;
- Căn cứ vào khả năng cung ứng vật tư của các đơn vị.

1. Khối lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

1.1 Sửa chữa thường xuyên định kỳ:

- Duy tu sửa chữa đường chính, đường ga, ghi, cầu, cống ... và tổ chức gác chắn giao cho các đội đường theo kế hoạch chi tiết hàng tháng;
- Cầu Thăng Long giao bằng hợp đồng cho Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long;

1.2 Các công trình duy tu tập trung:

- Sơn dầm thép cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát tẩy rỉ với khối lượng 5.000m²: Giao cho xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long thi công;
- Thay cáp điện PVC 3x70+1x6 phục vụ sản xuất phía hạ lưu dầm thép đường sắt cầu Thăng Long từ mố M0 đến khoang 6 nhịp 6 với khối lượng 677m: Giao cho xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long thi công;
- Thay cáp điện PVC 3x10+1x6 phục vụ chiếu sáng đường thô sơ từ trụ B14 đến mố M0 và từ mố M15 đến trụ N15 phía hạ lưu với khối lượng 1093m: Giao cho xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long thi công;
- Sửa chữa chân cột điện và thay chao đèn điện chiếu sáng đường thô sơ cầu Thăng Long: Giao cho xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long thi công;
- Thay TVBT DUỖ TN1 trên cầu Hòa Bình Km34+652(BH-VĐ) với khối lượng 100 thanh, bổ sung 115m³ đá 2,5x5: Giao đội 123 thi công;
- Thay TVBT DUỖ S2 trên cầu Long gáo Km15+144 (ĐA-QT) với khối lượng 62 thanh, bổ sung 46m³ đá 2,5x5: Giao đội 125 thi công;
- Thay TVBT DUỖ TN1 từ Km23+00 - Km24+00 (BH-VĐ) với khối lượng 754 thanh: Giao đội 123 thi công;
- Thay TVBT DUỖ S2 tuyến ĐA-QT từ Km0+500 - Km1+600 với khối lượng 287 thanh: Giao đội 124 thi công;
- Thay TVBT DUỖ S2 tuyến ĐA-QT từ Km11+000 - Km12+000 với khối lượng 390 thanh: Giao đội 125 thi công;
- Thay TVBT DUỖ S2 tuyến ĐA-QT từ Km23+000 - Km24+000 với khối lượng 374 thanh: Giao đội 125 thi công;
- Thay TVBT DUỖ S2 tuyến ĐA-QT từ Km39+000 - Km40+000 với khối lượng 296 thanh: Giao đội 125 thi công.

2. Khối lượng vật tư chủ yếu và cung ứng vật tư.

- Đá 2,5x5 với khối lượng là 1.196m³ chọn đơn vị cung ứng là Công ty CP đá Đồng Mô;

- Tà vẹt bê tông DUL TN1 với khối lượng 911 thanh chọn đơn vị cung ứng là Công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội;

- Tà vẹt bê tông DUL S2 với khối lượng là 1.515 thanh chọn đơn vị cung ứng XNVLXL – công ty cổ phần công trình 6: 1015 thanh; Công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội: 500 thanh;

- Tà vẹt gỗ ghi khối lượng là 157 thanh chọn đơn vị cung ứng là XN VTDV Thanh Hóa;

- Tà vẹt gỗ cầu dọc tuyến khối lượng là 99 thanh chọn đơn vị cung ứng là XN VTDV Thanh Hóa;

- Tà vẹt gỗ cầu Thăng Long khối lượng là 290 thanh chọn đơn vị cung ứng nhà cung cấp là XN VTDV Thanh Hóa;

3 Khối lượng thi công bằng máy:

- Chèn đường bằng máy chèn 08-16GS với khối lượng 10Km chọn đơn vị thi công là Công ty CP ĐS Hà Lạng;

- Xiết bu lông bằng máy TEM với khối lượng đường đơn 8Km, đường lồng 13Km chọn đơn vị thi công đội 125;

- Đo kiểm tra đường bằng máy đo Matisa với khối lượng 68,5km chọn đơn vị thi công Công ty CP ĐS Hà Hải;

- Chọn đơn vị thi công là Xí nghiệp DV và TCCG thực hiện khối lượng bằng máy bao gồm: Chèn đường bằng máy BRAD : 13,16Km; Thi công máy KGT/V: 55 ca; Thay TV TN1 bằng máy MRT 2: 1.104 thanh; Nâng mỗi gục bằng máy JA: 60 mội.

Giám đốc công ty kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và giao cho Ban Giám đốc điều hành các phòng, các đơn vị tổ chức thực hiện.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Phòng KHKD

Giám đốc

Ý kiến của Hội đồng Quản trị

Đồng ý, g/9. giao ban thực

Trần Văn Thanh hiện.

4/2/2016



