

Số: 1009 /TB-ĐSHT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 06/9/2016

Ngày 06/9/2016, ông Phạm Văn Tú - Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác SXKD tháng 8/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2016.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Bá Thực – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty cùng các thành viên trong HĐQT.

Tham dự Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng bộ; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát; Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đoàn TN Cty; Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, lãnh đạo XNQL cầu Thăng Long, XN KDDV & TCCG, đội trưởng các đội đường 123,124,125,126, thư ký HĐQT, Điều độ Công ty.

Sau khi tóm tắt tình hình thực hiện kết quả SXKD tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016, các ý kiến tham luận của hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty kết luận:

1. Các đồng chí trong BDH theo lĩnh vực phân công chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành KH SXKD tháng 9 năm 2016, đảm bảo an toàn mọi mặt.

2. Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo thi công hoàn thành các công trình duy tu tập trung xong trước 06/10/2016 phục vụ nghiệm thu giải ngân quý III, chỉ đạo các phòng và XN QLCTL phối hợp với đơn vị bạn thực hiện hoàn thành công trình hướng dẫn phân luồng phục vụ sửa chữa khe co giãn ON6, OB6

3. Giao đồng chí Khai- PGĐ chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, đối tác thi công đường ngang 34+772 đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư để thanh toán giải ngân theo cam kết với công ty.

Thanh quyết toán và hoàn thiện các thủ tục các công trình đã thi công PK2, đường ngang Nông Lâm... Triển khai thi công đường ống nước tại km 17+600 tuyến BH-VĐ.

4. Giao đồng chí Chiến – PGĐ tiếp tục rà soát công tác quản lý hành lang ATĐS, đôn đốc các đối tác thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng và giấy phép, không để xảy ra lấn chiếm, tái lấn chiếm đồng thời lập hồ sơ các vi phạm, đặc biệt là khu vực cầu Thăng Long và tuyến vành đai.

5. Giao đồng chí Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD làm thủ tục giải ngân đường ngang km 50+917 tuyến ĐA-QT xong trước ngày 20/9/2016.

6. Giao đồng chí Khai- PGĐ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hợp tác kinh doanh hành lang, ký hợp đồng với Tổng công ty về khu bãi hàng Hà Đông, tiếp tục bám và có báo cáo về đoạn tuyến Khúc Ròng- Lưu Xá, giải trình kết luận của Thanh tra Chính phủ và quyết toán nguồn.

7. Giao phòng KH-KD, TC-KT đơn đốc đối tác cung cấp vật tư (Tà vẹt gỗ, bu lông ...) cấp cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, liên hệ quyết toán thuế.

8. Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, TC-HC hoàn thành sớm lớp thi nâng bậc.

9. Giao các phòng ban tham mưu xây dựng kế hoạch 2017 trình BDH theo từng lĩnh vực công việc: Sản lượng, doanh thu, chi phí, bộ máy tổ chức đơn vị, tiền lương, thưởng từ cơ quan đến hiện trường trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp giao ban ngày 06/9/2016. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT & các TV HĐQT (Để chỉ đạo, giám sát);
- Ban kiểm soát (Để giám sát);
- GD, các PGĐ Công ty (Để chỉ đạo thực hiện);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN (Để phối hợp);
- Các phòng, các đơn vị trong công ty (Để thực hiện);
- Điều độ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC**



Phạm Kim Tùng